

ಅನುಬಂಧ -1

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಬೋದನಾ ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುದಾನ ವಿವರ

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 4210-03-105-1-02-386 (ಯೋಜನೆ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಉಳಿತಾಯ	ಷರಾ
1	ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ: ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾದ ಅವಧಿ: ಆಗಸ್ಟ್ 2005 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2007. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು- ರಾವ್ ಕನ್ನ ಕನ್ನ, ಬೆಂಗಳೂರು	ನೆಲಮಹಡಿ - ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏರಿಯಾ 6050 ಚ.ಮೀ Anatomy, Biochemistry, Bio-Physics, Administration Block, 2 no. Lecturer Theatre ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ- ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏರಿಯಾ 5450 ಚ.ಮೀ Pathology, Pharmacology, Micro-Biology, Bio Chemistry ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ನೆಲಮಹಡಿ - - ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏರಿಯಾ 1254 ಚ.ಮೀ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಂತೆ ಒಟ್ಟು 14 ಕೊಠಡಿಗಳು, ಅಡುಗೆ ಮನೆ, ಊಟದ ಕೊಠಡಿ ಉಗ್ರಾಣಗಳು ಒಟ್ಟು 14008-00 ಚ.ಮೀ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ. 2000-00 ಲಕ್ಷಗಳು	2000.00	2000.00	2000.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾದ ಅವಧಿ: ಫೆಬ್ರವರಿ 2007ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 2009. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು- ರಾವ್ ಕನ್ನ ಕನ್ನ, ಬೆಂಗಳೂರು	ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ - ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏರಿಯಾ 6050 ಚ.ಮೀ Community Medicine, Forensic Medicine, Toxicology, Pharmacology, Central Library, 2no. Lecturer Theatre, Lecture Hall(375 person capacity) ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ - ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏರಿಯಾ 6050 ಚ.ಮೀ Central Library ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ - 2200 ಚ ಮೀ 750 Person Capacity ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಒಂದನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯವರೆಗೆ - 3762 ಚ ಮೀ ವೈದ್ಯಕ ವಸತಿಗೃಹ ನೆಲಮಹಡಿಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯವರೆಗೆ - 2556 ಚ ಮೀ	4000.00	4000.00	4000.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

		<p>ಒಟ್ಟು ಪ್ಲಿಂತ್ ಏರಿಯಾ – 20475</p> <p>ಪೂರಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</p> <p>* ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದಲ್ಲಿ</p> <p>* ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಗೇಟ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಿಲ್ ಒದಗಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು</p> <p>* ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪ್ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ</p> <p>* ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡದ ಎಡಭಾಗ ಹಾಗೂ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್/ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ</p> <p>* ನಾಲ್ಕು ಪ್ಯಾಸೇಂಜರ್ ಲಿಫ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.</p> <p>* ನಾಲ್ಕು ಪ್ಯಾಸೇಂಜರ್ ಲಿಫ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.</p> <p>* ಹಾಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.</p> <p>ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ: ರೂ. 395411346-00(ಪ್ರೈಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ವೆಚ್ಚ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ವೆಚ್ಚ ರೂ. 250.00 ಲಕ್ಷ (ಸಂಭವನೀಯ)</p>					
3	<p>ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉನ್ನತೀಕರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾದ ಅವಧಿ: ನವೆಂಬರ್ 2009ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 2011. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು- ಹಯಗ್ರೀವ ಇನ್‌ಫ್ರಾಟೆಕ್, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ</p> <p>ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: ರೂ. 71.58 ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 5900-00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ರೂ. 1258-00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.</p>	<p>ನಲಮಹಡಿ – ಪ್ಲಿಂತ್ ಏರಿಯಾ 2270 ಚ.ಮೀ</p> <p>ಮೆಡಿಸಿನ್, ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಚರ್ಮ, ದಂತ, ನೇತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಭಾಗಗಳ ಓಪಿಡಿ ಬ್ಯಾಕ್‌ಗಳು</p> <p>ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ – ಪ್ಲಿಂತ್ ಏರಿಯಾ 227 ಚ ಮೀ</p> <p>ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗದ ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿ</p> <p>ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ- ಪ್ಲಿಂತ್ ಏರಿಯಾ 2270 ಚ ಮೀ</p> <p>ಮೂಳೆ ವಿಭಾಗ, ಇವನ್‌ಟಿ ವಿಭಾಗ, ನೇತ್ರ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗದ ಪುರಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳು</p> <p>ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಹಡಿಗಳ ಭಾಗ</p> <p>ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ – ಪ್ಲಿಂತ್ ಏರಿಯಾ 7361 ಚ ಮೀ</p> <p>ನಾಲ್ಕು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ವಾರ್ಡ್, ಚರ್ಮ ವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್, ಪಲ್ಮನರಿ ವಾರ್ಡ್, ಮಾನಸಿಕ ವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕೊಠಡಿಗಳು</p> <p>ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿ – ಪ್ಲಿಂತ್ ಏರಿಯಾ 7361 ಚ ಮೀ</p> <p>ನಾಲ್ಕು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿಗಳು, ತುರ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿ, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ವಾರ್ಡ್, ಸುಟ್ಟ ಗಾಯದ ವಾರ್ಡ್, ಜೈಲ್‌ವಾರ್ಡ್, ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ವಾರ್ಡ್, ಹಾಗೂ ಸರ್ಜರಿ ವಿಭಾಗದ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕೊಠಡಿಗಳು.</p>	7158.00	3450.00	3450.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

		<ul style="list-style-type: none"> • ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯವರೆಗೆ ಛಾವಣಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿಯ ಛಾವಣಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಶೇ 85 ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಭಾಗದ ನೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಛಾವಣಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೀಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಗೋಡೆಗಳ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಒಳ ಕಾರಿಡಾರ್ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. • ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ ಏಪ್ರಿಲ್ 2011ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ. 2240-00 ಲಕ್ಷಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ರೂ. 1710-00 ಲಕ್ಷಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.(ಶೇ. 76.34) ಕಡಿಮೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯತ್ಯಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮಾಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಗದಿತ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು. 					ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಖರೀದಿಸಲಾಗುವುದು.
4	ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳ ಮೂಲ ನಕ್ಷೆಗಳಂತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳು, ವೈದ್ಯರ ವಸತಿಗೃಹಗಳು, ಡೀನ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿಗೃಹಗಳು ಹಾಗೂ ಪೂರಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆ ಕು ಕ-424/ಎಂಪಿಎಸ್ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 4210(ಯೋಜನೆ)ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು: ರೂ. 3655-00 ಲಕ್ಷಗಳು	3655.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.			
5	ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ 50 ಎಂಎಸ್‌ಎಫ್ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 29-06-2010 ರ ಅನ್ವಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾದ ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಹೃದ್ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ ನೆಫ್ರಾಲಜಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ರೂ. 1136-00 ಲಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ರೂ. 2000-00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಳಗೊಂಡು ಒಟ್ಟು ರೂ.3136-50 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.	3136.00	13.00	13.00	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

ಸಹಿ/-

ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ